



**Prefeitura do Município de Angatuba**  
Estado de São Paulo

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO ESF ERNESTO CHÊ GUEVARA  
END.: RUA ADÃO RIBEIRO, n° 580, VILA RIBEIRO

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Item	Descrição	Valor Total	Peso	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8	
1	SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 6.320,94	1,19%	100%	R\$ 6.320,94														
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.363,88	3,66%	100%	R\$ 19.363,88														
3	FUNDAÇÃO	R\$ 51.827,07	9,79%	50%	R\$ 25.913,54	50%	R\$ 25.913,54												
4	ESTRUTURA	R\$ 63.124,49	11,92%	0%	R\$ -	50%	R\$ 31.562,25	50%	R\$ 31.562,25										
5	ALVENARIA	R\$ 100.485,40	18,98%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	50%	R\$ 50.242,70	50%	R\$ 50.242,70								
6	COBERTURA	R\$ 62.981,47	11,90%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 62.981,47						
7	ESQUADRIAS	R\$ 74.863,11	14,14%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	50%	R\$ 37.431,56	50%	R\$ 37.431,56				
8	PISO	R\$ 81.597,98	15,41%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	25%	R\$ 20.399,50	25%	R\$ 20.399,50	50%	R\$ 40.798,99
9	HIDRAULICA	R\$ 5.799,86	1,10%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 5.799,86				
10	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	R\$ 15.209,15	2,87%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 15.209,15
11	ESGOTO	R\$ 10.562,72	2,00%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 10.562,72				
12	ELETRICA	R\$ 32.415,39	6,12%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 32.415,39		R\$ -
13	LIMPEZA	R\$ 4.795,54	0,91%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 4.795,54
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 529.347,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,75%</b>	<b>R\$ 51.598,36</b>	<b>10,86%</b>	<b>R\$ 57.475,78</b>	<b>15,45%</b>	<b>R\$ 81.804,95</b>	<b>9,49%</b>	<b>R\$ 50.242,70</b>	<b>18,97%</b>	<b>R\$ 100.413,03</b>	<b>14,02%</b>	<b>R\$ 74.193,63</b>	<b>9,98%</b>	<b>R\$ 52.814,89</b>	<b>11,49%</b>	<b>R\$ 60.803,68</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>9,75%</b>	<b>R\$ 51.598,36</b>	<b>20,61%</b>	<b>R\$ 109.074,14</b>	<b>36,06%</b>	<b>R\$ 190.879,08</b>	<b>45,55%</b>	<b>R\$ 241.121,78</b>	<b>64,52%</b>	<b>R\$ 341.534,81</b>	<b>78,54%</b>	<b>R\$ 415.728,44</b>	<b>88,51%</b>	<b>R\$ 468.543,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 529.347,00</b>

ANGATUBA, 05 DE JULHO DE 2023

HENRIQUE JOSE ALCIATI  
ENG. CIVIL  
CREA. 0600881023