



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

OBJETO: Ampliação do ESF do bairro Guarei Velho
END.: Guarei Velho

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor Total	Peso		Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5
1	SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 6.546,54	2,93%	100%	R\$ 6.546,54								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 908,25	0,41%	100%	R\$ 908,25								
3	FUNDAÇÃO	R\$ 18.465,05	8,27%	100%	R\$ 18.465,05								
4	ESTRUTURA	R\$ 22.383,06	10,02%	0%	R\$ -	100%	R\$ 22.383,06						
5	ALVENARIA	R\$ 51.500,81	23,06%	0%	R\$ -	30%	R\$ 15.450,24	70%	R\$ 36.050,57				
6	COBERTURA	R\$ 16.685,85	7,47%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	50%	R\$ 8.342,93	50%	R\$ 8.342,93		
7	ESQUADRIAS	R\$ 25.766,21	11,54%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 25.766,21		
8	PISO	R\$ 42.154,01	18,87%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 42.154,01
9	HIDRAULICA	R\$ 5.373,83	2,41%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 5.373,83
10	ESGOTO	R\$ 8.672,91	3,88%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 8.672,91
11	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	R\$ 10.633,21	4,76%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 10.633,21
12	ELÉTRICA	R\$ 10.770,52	4,82%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 10.770,52
13	LIMPEZA	R\$ 3.490,00	1,56%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 3.490,00
	TOTAL	R\$ 223.350,25	100,00%	11,61%	R\$ 25.919,84	16,94%	R\$ 37.833,30	19,88%	R\$ 44.393,49	15,27%	R\$ 34.109,14	36,31%	R\$ 81.094,48
	TOTAL ACUMULADO			11,61%	R\$ 25.919,84	28,54%	R\$ 63.753,14	48,42%	R\$ 108.146,64	63,69%	R\$ 142.255,77	100,00%	R\$ 223.350,25

ANGATUBA, 27 DE SETEMBRO DE 2023

HENRIQUE JOSE ALCIATI
ENG. CIVIL
CREA. 0600881023