



OBJETO: TERCEIRA FASE DA REFORMA DA "QUADRA POLIESPORTIVA MANUEL JOSÉ GOMES" PERTENCENTE AO COMPLEXO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "GETÚLIO DORNELLES VARGAS"  
END. RUA RUBENS BERTOLAI, NHÔ RIBEIRO, ANGATUBA-SP


#### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor Total	Peso		Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.460,08	0,66%	100%	R\$ 3.460,08															
2	ARQUIBANCADA	R\$ 209.968,15	39,95%	25%	R\$ 52.492,04	25%	R\$ 52.492,04	25%	R\$ 52.492,04	25%	R\$ 52.492,04									
3	PISO DA QUADRA	R\$ 183.502,57	34,92%														25%	R\$ 45.875,64	75%	R\$ 137.626,93
4	FECHAMENTO	R\$ 51.114,96	9,73%								25%	R\$ 12.778,74	25%	R\$ 12.778,74	25%	R\$ 12.778,74	25%	R\$ 12.778,74		
5	ELÉTRICA	R\$ 77.495,76	14,75%								25%	R\$ 19.373,94	25%	R\$ 19.373,94	25%	R\$ 19.373,94	25%	R\$ 19.373,94		
TOTAL		R\$ 525.541,52	100,00%		10,65%	R\$ 55.952,12	9,99%	R\$ 52.492,04	9,99%	R\$ 52.492,04	16,11%	R\$ 84.644,72	6,12%	R\$ 32.152,68	6,12%	R\$ 32.152,68	14,85%	R\$ 78.028,32	26,19%	R\$ 137.626,93
TOTAL ACUMULADO					10,65%	R\$ 55.952,12	20,63%	R\$ 108.444,16	30,62%	R\$ 160.936,19	46,73%	R\$ 245.580,91	52,85%	R\$ 277.733,59	58,97%	R\$ 309.886,27	73,81%	R\$ 387.914,59	100,00%	R\$ 525.541,52

ANGATUBA, 27 DE AGOSTO DE 2025

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 0600881023

Documento assinado digitalmente

 HENRIQUE JOSE ALCIATI  
Data: 27/08/2025 10:37:44-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>